

dot: SIWZ – przetarg - przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł

Pytania:

- 1 przedmiar poz. 11 – ujęto tylko zbiornik na olej
nie ujęto : pakietu przyłączeniowego zbiornika do linii olejowej
filtra oleju
instalacji olejowej
instalacji odpowietrzenia zbiornika olejowego
instalacji wlewu paliwa
skrzynki wlewu paliwa
czy powyższe pozycje uwzględnić w kosztorysie
- 2 na schemacie technologicznym jest podgrzewacz wody
nie uwzględniono – układu pompowego ładowania zasobnika cwu (bojlera)
i tak : pompa – filtr wodny – zawór zwrotny – 4 zawory kulowe dn 25
czy powyższe pozycje uwzględnić w kosztorysie
- 3 w przedmiarze poz. 16 ujęto 1 manometr a na schemacie są 2
ile manometrów uwzględnić w kosztorysie
- 4 poz. 17 przedmiar – co oznacza urządzenie pływakowe
- 5 poz. 20 przedmiar – ujęto 1 zawór termostatyczny a w poz 43 – 9 zaworów
Ile zaworów termostatycznych ująć w ofercie
- 6 w przedmiarze brak głowic do zaworów termostatycznych
Ile głowic ująć w ofercie
- 7 proponuję zastosowanie przed każdą pompą filtra - 2 szt
czy uwzględnić w kosztorysie filtry wodne
- 8 Zgodnie ze schematem technologicznym w przedmiarze winno być:
Zawór kulowy fi 25 – 7 szt nie ma żadnego
Zawór kulowy fi 15/20 - 6 szt jest 1 w poz 19
Zawór zwrotny fi 25 - 2 szt jest 1 w poz. 21
Czy powyższe pozycje ująć w kosztorysie ofertowym
- 9 ponadto: w przedmiarze nie ujęto żadnych robót elektrycznych
- podłączenia kotła - sterowania- oświetlenia
Czy podłączenie elektryczne ująć w kosztorysie w/g kalkulacji własnej
- 10 wprawdzie poniższe pytania przesłałem Państwu w e-mail z 27.01.2011
Podaję je powtórnie i tak:
 - 10.1 Proszę o podanie wysokości komina zewnętrznego kotła
 - 10.2 W przedmiarze nic nie ma na temat wentylacji wywiewnej i nawiewnej
w kotłowni i magazynie oleju a w opisie technologicznym podano rozwiązanie
tego zagadnienia - czyli, że wentylacja jest wykonana przez Inwestora
 - 10.3 W przedmiarze brak a w opisie jest wykonanie wanny na zbiornik
oleju - czyli wanna jest wykonana przez Inwestora
 - 10.4 W opisie technologicznym - magazyn oleju podano drzwi p.poz EI30
powinny być EI60 - w gestii Inwestora
 - 10.5 Czy kosztorys może być w wersji uproszczonej